



**Associação
Mato-grossense
dos Municípios**

SEGUNDA-FEIRA

20/10/2025

Nº 4847 | EXTRA OFICIAL

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de São José do Xingu	4
---	---

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani - Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

PREITURA MUNICIPAL/ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICACAO RELACAO OBRAS EM ANDAMENTO

Versão de preview, em 18 de Outubro de 2025 às 12:00 | Por: ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA

OBRAS EM ANDAMENTO EXERCICIO 2025

OBRAS EM ENDAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU												
Ordem	Descrição das Obras	Empresa	CONTRATO	CNPJ	REQUIS	Recursos	Debito Comento	Vigencia do comento	Valor do Contrato	SITUAÇÃO	ATIVO	REAJUSTE DE VALOR
1	Ampliação de Escola Municipal Comandante Fontoura	CONSTRUTORA IMPERIO	015/2018	18363482/0001-00	TOMADA DE PREÇO	SINFRA	012/2018	27/09/2023	R\$ 464.757,08	FINALIZADO		R\$ 58.646,38
2	Construção do centro de educação infantil no distrito de Santo Antônio do Fontoura - Creche	AKROD CONTRATO	038/2016	09428263/0001-70	TOMADA DE PREÇO	FNDE	PAC 2 12656/2014	26/04/2024	R\$ 1.308.833,44	FINALIZADO	R\$ 59.489,16	R\$ 1.403.629,09
3	Pavimentação de asfalto 2020	SEMEC	039/2020	15.062.343/0001-21	TOMADA DE PREÇO	Proprio	não tem		R\$ 507.686,82	FINALIZADO	R\$ 76.658,74	R\$ 86.961,48
4	Pavimentação de asfalto 2021	SEMEC	033/2021	15.062.343/0001-22	TOMADA DE PREÇO	Proprio	não tem		R\$ 1.073.034,22	FINALIZADA	R\$ 707.215,09	R\$ 179.119,39
5	Construção Praça publica em Santo Antonio do Fontoura	CONSTRUTORA IMPERIO	30/2021	18363482/0001-00	TOMADA DE PREÇO	Calha Norte	888033/2020		R\$ 348.810,96	FINALIZADO	R\$ 52.787,18	-
6	Construção de Condomínio e Nucleo da Policia Militar	VM ENGENHARIA	079/2022	32469954/0001-62	CONCORRENCIA PUBLICA	SESP	20461/2021	17/09/2027	R\$ 5.287.330,25	EM FASE FINAL	NÃO SE APLICA	R\$ -
7	Reutilização Praça Publica	CONSTRUTORA IMPERIO	018/2023	18363482/0001-00	TOMADA DE PREÇO	CAIXA / SUDAN	904745/2020	29/12/2023	R\$ 433.192,57	FINALIZADO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
8	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO XINGU, na Avenida José Vicente da Rocha e Rua Hermínia Quadros de Jesus.	SEMEC	15/2023	15.062.343/0001-22	CONCORRENCIA PUBLICA	SINFRA	0907-2023	11/04/2024	R\$ 5.078.708,96	FINALIZADO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
9	EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA COMANDANTE PONTOURA LOCALISADA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA.	GEAN ROGER PRINCELA TO ALDENIO	28/2023	37.024.468/0001-56	TOMADA DE PREÇO	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 1.243.965,28	FASE FINAL	R\$ 180.058,79	R\$ 1.424.024,07
10	CRECHE MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU	MATTOS ENGENHARIA LTDA	32/2023	11.268.399/0001-61	TOMADA DE PREÇO	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 2.196.325,43	FASE FINAL	R\$ 215.495,15	R\$ 2.411.820,68
11	DRENAGEM EM RUAS DIVERSAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA	CONCREBACO SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA.	26/2023	43.941.783/0001-07	TOMADA DE PREÇO	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 2.640.232,87	CONCLUIDA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
12	DRENAGEM SUPERFICIAL MEIO RIO SARIJETA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA	CONCREBACO SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA.	003/2023	43.941.783/0001-07	TOMADA DE PREÇO	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 310.064,78	CONCLUIDA	R\$ 77.516,20	R\$ 387.580,98
13	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU-MT	V M ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	004/2024	32.469.914/0001-92	CONCORRENCIA	TERMO DE COMPROMISSO	560	12/12/2025	R\$ 8.796.000,00	EM EXECUÇÃO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

Versão de preview, em 18 de Outubro de 2025 às 12:00 | Por: ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA

14	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD.DRENAGEM SUPERFICIAL. PASSEIO PUBLICO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, AVENIDA M DE ABREU, AVENIDA OS E RUA 01	RD ENGENHARIA LTDA	009/2024	32.581.633/0001-27	CONCORRENCIA	SINFRA	084/2024	29/11/2025	R\$	1.230.000,00	FASE FINAL	PRORROGAÇÃO DE 4 MESES DE CONTRATO	PRORROGAÇÃO DE 4 MESES DE CONTRATO
15	MODERNIZAÇÃO DE ESTÁDIO, SÃO JOSE DO XIQUET-MT	VIM ENGENHARIA LTDA	0023/2025	32.469.914/0001-92	CONCORRENCIA Nº 096/2024	MINISTÉRIO DO ESPORTE	924633/2021	31/05/2026	R\$	358.000,00	FASE INICIAL DE EXECUÇÃO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
16	Entrega de obra de Construção de 3 campos de Society Gremado Distrito, Santo Antonio do Fontoura, São Jose do Xingu e Aldeia Paraisol	KARAIAS CONSTRUÇÕES LTDA	0013/2024	52.348.834/0001-57	CONCORRENCIA Nº 095/2024	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	1.800.000,00	CONCLUÍDO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
17	APLICAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO, REVELAÇÃO E MICRO REVESTIMENTO NA AVENIDA JURANES PEREIRA SALES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO XIQUET-MT	ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAIS LTDA	36/2023	32.801.753/0001-92	TOMADA DE PREÇO 007	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$	275.369,20	CONCLUÍDO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
18	UBS - FONTOURA	SERVICOS DE ENGENHARIA J M LTDA	004/2025	39.826.240/0001-85	CONCORRÊNCIA 02/2025	PAC	36000001342/2023	31/12/2026	R\$	1.344.371,18	EM FASE DE EXECUÇÃO		

**PREITURA MUNICIPAL/ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
OBRAS EM ANDAMENTO**

OBRAS EM ENDAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU												
Ordem	Descrição das Obras	Empresa	CONTRATO	CNPJ	REGIME	Recurso	Dados Convenio	Vigencia do convenio	Valor do Contrato	SITUAÇÃO	ADITIVO	REAJUSTE DE VALOR
1	Ampliação da Escola Municipal Comandante Fontoura	CONSTRUTORA IMPERIO	015/2018	18363482/0001-00	TOMADA DE PREÇO	SINFRA	012/2014	27/09/2023	R\$ 464.757,08	FINALIZADO		R\$ 58.646,38
2	Construção do centro de educação infantil no distrito de Santo Antônio do Fontoura - Creche	AKROID CONTRATO	028/2016	09428263/0001-70	TOMADA DE PREÇO	FNDE	PAC-2 10650/2014	28/04/2024	R\$ 1.308.833,44	FINALIZADO	R\$ 59.489,16	R\$ 1.403.629,09
3	Pavimentação de asfalto 2020	SEMEC	039/2020	15.062.243/0001-21	TOMADA DE PREÇO	Proprio	não tem		R\$ 507.686,82	FINALIZADO	R\$ 76.058,74	R\$ 86.961,40
4	Pavimentação de asfalto 2021	SEMEC	023/2021	15.062.243/0001-22	TOMADA DE PREÇO	Proprio	não tem		R\$ 3.071.034,22	PARALIZADA	R\$ 767.219,98	R\$ 170.139,26
5	Construção Praça publica em Santo Antonio do Fontoura	CONSTRUTORA IMPERIO	30/2021	18363482/0001-00	TOMADA DE PREÇO	Calha Norte	888033/2019		R\$ 348.810,96	FINALIZADO	R\$ 52.787,18	R\$ -
6	Construção de Condomínio e Nucleo da Polícia Militar	VM ENGENHARIA	029/2022	32469914/0001-92	CONCORRENCIA PUBLICA	SESP	2043/2021	17/03/2027	R\$ 5.287.330,25	EM FASE FINAL	NÃO SE APLICA	R\$ -
7	Revitalização Praça Publica	CONSTRUTORA IMPERIO	018/2023	18363482/0001-00	TOMADA DE PREÇO	CAIXA / SUDAN	904745/2020	29/12/2023	R\$ 433.192,57	FINALIZADO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
8	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO XINGU, na Avenida José Vicente da Rocha e Rua Herminia Quitéria de Jesus.	SEMEC	15/2023	15.062.243/0001-22	CONCORRENCIA PUBLICA	SINFRA	0007-2023	11/04/2024	R\$ 5.078.708,96	FINALIZADO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
9	EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA COMANDANTE FONTOURA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA	GEAN ROGER PINCELATO ALONSO	28/2023	37.024.663/0001-56	TOMADA DE PREÇO	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 1.243.965,28	FASE FINAL	R\$ 180.058,79	R\$ 1.424.024,07
10	CRECHE MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU	MATTOS ENGENHARIA LTDA	32/2023	51.268.396/0001-93	TOMADA DE PREÇO	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 2.196.325,43	FASE FINAL	R\$ 235.495,25	R\$ 2.431.820,68
11	DRENAGEM EM RUAS DIVERSAS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA	CONCREACO SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	26/2023	43.941.787/0001-07	TOMADA DE PREÇO	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 2.640.232,87	CONCLUIDA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
12	DRENAGEM SUPERFICIAL MEIO FIO E SARJETA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA	CONCREACO SOLUCOES CONSTRUTIVAS EM CONCRETO LTDA	003/2023	43.941.787/0001-07	TOMADA DE PREÇO	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 310.064,78	CONCLUIDA	R\$ 77.516,20	R\$ 387.580,98
13	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO XINGU-MT	V M ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI	004/2024	32.469.914/0001-92	CONCORRÊNCIA 001/2024	TERMO DE COMPROMISSO	560	12/12/2025	R\$ 8.796.000,00	EM EXECUÇÃO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

14	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD.DRENAGEM SUPERFICIAL. PASSEIO PUBLICO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, AVENIDA 04 DE ABRIL, AVENIDA 05 E RUA 01	RD ENGENHARIA LTDA	009/2024	32.581.633/0001-27	CONCORRENCIA	SINFRA	004/2024	29/11/2025	R\$ 1.230.000,00	FASE FINAL	PRORROGAÇÃO DE 4 MESES DE CONTRATO	PRORROGAÇÃO DE 4 MESES DE CONTRATO
15	MODERNIZAÇÃO DE ESTÁDIO, SÃO JOSE DO XINGU-MT	VM ENGENHARIA LTDA	0023/2025	32.469.914/0001-92	CONCORRENCIA Nº 006/2024	MINISTÉRIO DO ESPORTE	924633/2021	31/05/2026	R\$ 358.000,00	FASE INICIAL DE EXECUÇÃO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
16	Execução de obra de Construção de 3 campos de Society Gramado Sintético, Santo Antonio do Fontoura, São Jose do Xingu e Aldeira Piaraçu	KARAJAS CONSTRUÇÕES LTDA	0013/2024	52.346.834.0001-57	CONCORRENCIA Nº 005/2024	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 1.800.000,00	CONCLUÍDO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
17	APLICAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO, REVITALIZAÇÃO E MICRO REVESTIMENTO NA AVENIDA JURANÉS PEREIRA SALES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XING-MT	ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS LTDA	30/2023	32.801.753/0001-92	TOMADA DE PREÇO 007	Proprio	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	R\$ 275.369,20	CONCLUÍDO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA
18	UBS - FONTOURA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA J M LTDA	004/2025	39.826.240/0001-85	CONCORRÊNCIA 01/2025	PAC	36000001342/2023	31/12/2026	R\$ 1.344.371,18	EM FASE DE EXECUÇÃO		

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

